

### ОТЧЕТ

о реализации инициативного проекта, прошедшего конкурсный отбор в 2022 году в рамках государственной программы Новосибирской области "Управление финансами в Новосибирской области", по состоянию на "12" июля 2022 г.

1. Наименование Проекта: Выполнение работ по устройству уличного освещения ст. Лесная Поляна Коченевского района Новосибирской области.

2. Место реализации Проекта:

Муниципальное образование Леснополянский сельсовет Коченевского района Новосибирской области

Населенный пункт ст. Лесная Поляна Коченевского района Новосибирской области

3. Сведения об объемах финансирования Проекта, rubli

№ п/п	Наименование	План	Факт
1	Общая стоимость Проекта с учетом добровольного имущественного и (или) трудового участия жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения	341488,63	259000,00
2	Финансовое обеспечение, всего:	331488,63	249000,00
2.1	средства Субсидии	254488,63	191156,14
2.2	средства бюджета поселения	51000,00	38307,70
2.3	инициативные платежи, всего:	26000,00	19536,16
2.3.1	денежные средства граждан	26000,00	19536,16
2.3.2	денежные средства индивидуальных предпринимателей и юридических лиц	0	0
3	Добровольное имущественное и (или) трудовое участие жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения, всего:	10000,00	10000,00
3.1	вклад жителей поселения	5000,00	5000,00
3.2	вклад индивидуальных предпринимателей и юридических лиц	5000,00	5000,00

4. Количество юридических лиц, принявших участие в конкурсных процедурах, проведенных в рамках Проекта: 6

5. Описание добровольного имущественного и (или) трудового участия жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения.

5.1. Жители поселения:

Уборка мусора, растительных остатков, веток, погрузка.

5.2. Индивидуальные предприниматели и юридические лица:

Предоставление техники, ГСМ для вывоза мусора, растительных остатков, веток, вывоз мусора.

6. Сведения об итогах реализации Проекта.

6.1. Объект, включенный в Проект, завершен полностью, частично: завершен полностью.

6.2. Если Проект выполнен частично, то что именно, в каком объеме и по какой причине не было сделано: -

7. Дата

начала осуществления Проекта – 11.05.2022 г.

ввода объекта в эксплуатацию – 20.05.2022г.

8. Основные проблемы, с которыми столкнулось поселение и инициативная группа в ходе реализации Проекта (можно отметить несколько пунктов):

низкое качество технической документации	-
трудности с отбором и заключением контракта с подрядчиком	-
недобросовестный подрядчик	-
недостаточно времени для качественного выполнения работ	-
неблагоприятные погодные условия	-
несвоевременная поставка закупленного оборудования	-
прочее (описать)	-

9. К отчету прилагаются фотографии объекта по итогам реализации Проекта, промежуточные этапы выполнения, документы (включая фотографии), отражающие участие населения и организаций в безвозмездных работах и услугах, и их результаты.

Глава Леснополянского сельсовета

Коченевского района Новосибирской области Аршинова И.Н.

Ф.И.О. (при наличии) \_\_\_\_\_ (подпись)



Руководитель инициативной группы Ондышева А.Н.

Ф.И.О. (при наличии) \_\_\_\_\_ (подпись)

Дата 12.07.2022 г.